



**RELATÓRIO DE OBRAS - SEDF**

**OBRAS EM ANDAMENTO**

**ATUALIZADO EM 11/08/2014**

OBRA	SERVIÇO	RA	ENDEREÇO	Nº OS	Nº PROCESSO	Valor	Data			% Executado
							Início	Término	Previsão de término	
Quadra CEF 24 Ceilândia	Construção de quadra poliesportiva coberta	IX- Ceilândia	QNQ 03 - AE B	120/2013	080.006107/11	R\$ 652.995,69	30/08/2013	16/01/2014	-	100,00%
CEF Pipiripau - II Planaltina	Construção de Quadra Coberta	VI- Planaltina	Núcleo Rural Pipiripau	154/2013	080.010202/11	R\$ 485.877,22	26/11/2013	10/03/2014	-	100,00%
CEF Rio Preto Planaltina	Reconstrução da Quadra de Esportes	VI- Planaltina	DF 250 - Núcleo Rural Rio Preto	148/2013	080.010196/11	R\$ 491.374,58	29/10/2013	27/01/2014	-	100,00%
Quadra CEM 03 Ceilândia	Construção de quadra poliesportiva coberta	IX- Ceilândia	QNM 13 - AE	123/2013	080.006112/11	R\$ 2.312.972,96	07/10/2013	09/05/2014	30/05/2014	100,00%
Quadra CEM 04 Ceilândia	Construção de quadra poliesportiva coberta	IX- Ceilândia	QNN 14 - AE	123/2013	080.006112/11	-	07/10/2013	09/05/2014	30/04/2014	100,00%
CEF 24 - Ceilândia	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	IX- Ceilândia	QNQ 03 - AE B	157/2013	080.007123/12	R\$ 1.448.602,42	29/11/2013	28/03/2014	30/05/2014	100,00%
EC 06 - Ceilândia	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	IX- Ceilândia	EQNM 04/06	157/2013	080.007123/12	-	29/11/2013	28/03/2014	30/05/2014	100,00%
EC 08 - Ceilândia	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	IX- Ceilândia	EQNN 05/07 - AE	157/2013	080.007123/12	-	29/11/2013	28/03/2014	30/05/2014	100,00%
CEM 02 - Ceilândia	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	IX- Ceilândia	EQNM 14	157/2013	080.007123/2012	-	29/11/2013	28/03/2014	30/05/2014	100,00%
EC 07 - Ceilândia	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	IX- Ceilândia	EQNN 01/03	157/2013	080.007123/12	-	29/11/2013	28/03/2014	30/05/2014	100,00%
EC Brochado da Rocha Planaltina	Reconstrução EC com 04 salas	VI- Planaltina	BR 020 - Acampamento DVO	117/2013	080.004228/11	R\$ 1.415.927,70	15/08/2013	12/04/2014	15/06/2014	100,00%
CEPI QN 508 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QN 508 - Conjunto 06 - Lote 01	28/2013	080.007807/12	R\$ 2.512.396,37	16/04/2013	05/04/2014	25/04/2014	100,00%
CEPI QS 312 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 312 - AE - St Sul (CEF 312)	40/2013	080.007816/12	R\$ 2.445.675,16	17/04/2013	30/03/2014	-	100,00%
CEPI CL 118 Santa Maria	Construção de CEPI 8 salas	XIII- Santa Maria	CL 118 - Lote J	42/2013	080.008832/12	R\$ 2.694.584,56	29/04/2013	15/03/2014	-	100,00%
CEPI Qd. 406 Recanto	Construção de CEPI 8 salas	XV- Recanto das Emas	Q 406 Conjunto Z-1 - Lote 01	34/2013	080.008011/12	R\$ 2.663.244,31	19/04/2013	06/03/2014	20/03/2014	100,00%
CEPI QNP 28 Ceilândia	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	QNP 28 - AE	32/2013	080.008662/12	R\$ 2.663.244,31	19/04/2013	15/03/2014	28/03/2014	100,00%
CEPI QN 414 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QN 414 - AE 01	36/2013	080.008014/12	R\$ 2.615.260,97	22/04/2013	06/03/2014	-	100,00%
CEPI QR 117 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QR 117 - AE Setor Sul (CAIC Ayrton Senna)	61/2013	080.008016/12	R\$ 2.748.532,86	07/05/2013	30/03/2014	20/05/2014	100,00%
CEPI QNN 13 Ceilândia	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	QNN 13 (CED 07)	63/2013	080.008831/12	R\$ 2.692.188,37	07/05/2013	30/03/2014	20/05/2014	100,00%

OBRA	SERVIÇO	RA	ENDEREÇO	Nº OS	Nº PROCESSO	Valor	Data			% Executado
							Início	Término	Previsão de término	
CEPI QN 314 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QN 314 - Conjunto 08 - Lote 01	59/2013	080.008013/12	R\$ 2.497.576,50	07/05/2013	30/03/2014	26/05/2014	100,00%
CEPI CL 102 Santa Maria	Construção de CEPI 8 salas	XIII- Santa Maria	CL 102 - Lote H	46/2013	080.008665/12	R\$ 2.698.457,66	23/04/2013	30/04/2014	15/06/2014	100,00%
CEPI Qd 107 Recanto	Construção de CEPI 8 salas	XV- Recanto das Emas	Q 107 - Conjunto 08 - Lote 01	50/2013	080.008026/12	R\$ 2.530.765,02	30/04/2013	30/03/2014	30/03/2014	100,00%
CEPI QN 309 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QN 309 - Conjunto 04 - Lote 01	44/2013	080.008015/12	R\$ 2.614.502,20	22/04/2013	30/04/2014	20/06/2014	100,00%
CEPI Qd. 18 Planaltina	Construção de CEPI 8 salas	VI- Planaltina	SRL Q. 18 - Conjunto G - AE 01	54/2013	080.008709/12	R\$ 2.537.651,74	29/04/2013	30/03/2014	20/06/2014	100,00%
CEPI Qd. 305 Recanto	Construção de CEPI 8 salas	XV- Recanto das Emas	Q 305 - Conjunto 02- A - Lote 01	82/2013	080.008627/13	R\$ 2.636.870,48	09/07/2013	04/04/2014	05/05/2014	100,00%
CEPI Qd 4 Planaltina	Construção de CEPI 8 salas	VI- Planaltina	SRN Q 04 - AE 01	52/2013	080.007954/12	R\$ 2.546.543,01	30/04/2013	30/04/2014	15/06/2014	100,00%
CEPI CL 218 Santa Maria	Construção de CEPI 8 salas	XIII- Santa Maria	CL 218 - Lote F	106/2013	080.000835/13	R\$ 2.545.030,48	29/07/2013	08/06/2014	08/06/2014	100,00%
CEPI QNP 15 Ceilândia	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	QNP 15 - AE	39/2013	080.007987/12	R\$ 2.622.538,06	22/04/2013	15/05/2014	04/07/2014	100,00%
CEPI QNQ 5 - Ceilândia	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	QNQ 05 - Lote A	26/2013	080.007988/12	R\$ 2.709.797,03	16/04/2013	15/04/2014	21/07/2014	100,00%
CEPI QN 431 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QN 431 - AE 02	73/2013	080.008842/12	R\$ 2.639.326,70	20/06/2013	15/05/2014	21/07/2014	100,00%
CEPI Qd 307 Recanto	Construção de CEPI 8 salas	XV- Recanto das Emas	Q 307 - Conjunto 11 - Lote 01	30/2013	080.008012/12	R\$ 2.499.080,89	30/04/2013	30/04/2014	21/07/2014	100,00%
CEPI QR 517 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QR 517 - AE 01	96/2013	080.000834/13	R\$ 2.593.684,27	12/08/2013	06/07/2014	11/08/2014	99,00%
CEPI QS 08 Águas Claras	Construção de CEPI 8 salas	XX- Águas Claras	QS 08 - Conjunto 220 - Bloco A - Lote 01	102/2013	080.008027/12	R\$ 2.733.941,23	05/08/2013	22/07/2014	30/08/2014	98,00%
CEPI AR 15 Sobradinho II	Construção de CEPI 8 salas	XXVI- Sobradinho II	AR 15 - Conjunto 08 - Lote 02	100/2013	080.001719/13	R\$ 2.633.770,75	31/07/2013	14/07/2014	05/09/2014	95,00%
CEPI Av Jequitibá Águas Claras	Construção de CEPI 8 salas	XX- Águas Claras	Avenida Jequitibá - Lote 935	104/2013	080.000831/13	R\$ 2.524.936,38	31/07/2013	25/07/2014	05/09/2014	95,00%
CEPI Vila N. S. Fátima Planaltina	Construção de CEPI 8 salas	VI- Planaltina	Bairro N. Sra. De Fátima - AE 01 - Arapoanga (EC 07)	92/2013	080.000299/13	R\$ 2.549.597,47	31/07/2013	14/07/2014	05/09/2014	95,00%
CEPI QE 01 Lúcio Costa	Construção de CEPI 8 salas	X- Guará	SH Lúcio Costa - QE 01 - Lote 03	78/2013	080.008864/13	R\$ 2.658.894,78	23/08/2013	17/07/2014	05/09/2014	95,00%
CEPI QS 07 Águas Claras	Construção de CEPI 8 salas	XX- Águas Claras	QS 07 - Rua 600 - Lote 02	80/2013	080.008841/12	R\$ 2.644.490,42	11/07/2013	29/05/2014	05/09/2014	91,00%
CEPI QNQ 03 Ceilândia (CEF 24)	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	QNQ 03 - AE B	90/13	080.000298/13	R\$ 2.695.036,85	29/07/2013	09/08/2014	05/09/2014	90,00%
CEPI QR 312 Santa Maria	Construção de CEPI 8 salas	XIII- Santa Maria	QR 312 - Conjunto D - Lote 01	112/2013	080.000296/13	R\$ 2.786.296,27	09/08/2013	04/07/2014	05/09/2014	90,00%
CEPI Qd 02 Sobradinho	Construção de CEPI 8 salas	\	Quadra 02 - Conjunto D/E - Lote F	94/2013	080.008845/12	R\$ 2.566.480,51	31/07/2013	25/07/2014	05/09/2014	90,00%
CEPI QR 827 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QR 827 - Conjunto 07 - Lote 01	108/2013	080.000300/13	R\$ 2.706.066,25	31/07/2013	04/07/2014	30/09/2014	88,00%
CEPI QN 503 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QN 503 - Conjunto 12 - Lote 01	98/13	080.000833/13	R\$ 2.658.079,93	29/07/2013	09/08/2014	05/09/2014	87,00%
CEPI 714 Norte	Construção de CEPI 8 salas	I- Plano Piloto	SHCGN 714 - AE Jardim de Infância	48/2013	080.007989/12	R\$ 2.550.556,50	30/04/2013	26/07/2014	05/09/2014	85,00%

OBRA	SERVIÇO	RA	ENDEREÇO	Nº OS	Nº PROCESSO	Valor	Data			% Executado
							Início	Término	Previsão de término	
CEPI QNO 10 Ceilândia (CAIC Anísio Teixeira)	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	QNO 10 - AE A (CAIC Anísio Teixeira)	76/2013	080.008843/12	R\$ 2.674.903,89	22/07/2013	16/07/2014	29/09/2014	80,00%
CEPI PIQ 3 Brazlândia	Construção CEPI 8 salas	IV- Brazlândia	PIQ 03 - Lote 01 - Setor Veredas	114/2013	080.000832/13	R\$ 2.450.900,16	02/09/2013	01/08/2014	30/09/2014	80,00%
CEPI QS 07 Águas Claras	Construção de CEPI 8 salas	XX- Águas Claras	QS 07 Lote 10 (CAIC Walter J.Moura)	160/2013	080.004594/13	R\$ 2.432.659,04	27/12/2013	22/09/2014	22/09/2014	67,00%
CEPI QNO 12 Ceilândia	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	QNO 12 - AE G (CEE 02)	110/2013	080.000297/13	R\$ 2.554.033,50	23/08/2013	19/05/2014	15/10/2014	61,00%
CEPI QR 103 Santa Maria	Construção de CEPI 8 salas	XIII- Santa Maria	QR 103 Lote A	162/2013	080.004594/13	R\$ 2.554.586,79	23/12/2013	18/09/2014	15/11/2014	55,00%
CEPI EQS 204/205	Construção de CEPI 8 salas	I- Plano Piloto	EQS 204/205 Lote B	165/2013	080.004664/13	R\$ 2.630.286,86	30/12/2013	25/09/2014	15/11/2014	55,00%
CEPI QI 16 Lago Norte	Construção de CEPI 8 salas	XVIII- Lago Norte	SHIN QI 16 - Lotes A e B	137/2013	080.001711/13	R\$ 2.633.326,78	22/10/2013	10/10/2014	30/10/2014	51,00%
CEPI QR 307 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QR 307 - AE - Setor Sul (EC 307)	139/2013	080.001711/13	R\$ 2.627.180,48	28/10/2013	15/09/2014	16/10/2014	50,00%
CEPI QS 412 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 412 - AE - Setor Norte (EC 412)	141/2013	080.001711/13	R\$ 2.555.998,81	23/10/2013	19/09/2014	19/09/2014	48,00%
CEPI QI 13 Lago Norte	Construção de CEPI 8 salas	XVIII- Lago Norte	SHIN QI 13 - Lote E/F	88/2013	080.000301/13	R\$ 2.609.000,00	30/08/2013	13/10/2014	-	45,00%
CEPI - Setor Sul (EC 05) - Brazlândia	Construção de CEPI 8 salas	IV- Brazlândia	Área Especial 01 - Setor Sul	25/2014	080.003774/13	R\$ 2.499.477,76	20/02/2014	17/11/2014	31/03/2015	15,00%
CEPI QS 127 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 127, Área Especial 01	101/2014	080.007691/13	R\$ 2.613.467,33	11/06/2014	09/03/2015	-	12,00%
CEPI PIQ 2 - Brazlândia	Construção de CEPI 8 salas	IV- Brazlândia	PIQ 02 - Lote 02 - Bairro Veredas	59/2014	080.007869/13	R\$ 2.543.598,51	16/06/2014	12/03/2015	-	8,00%
CEPI QS 413 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 413, Área Especial 02	93/2014	080.007627/13	R\$ 2.676.256,88	11/06/2014	09/03/2015	-	5,00%
CEPI QS 409 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 409, Área Especial 03	87/2014	080.007685/13	R\$ 2.625.274,93	11/06/2014	09/03/2015	-	4,00%
CEPI EQNP 06/10 - Ceilândia	Construção de CEPI 8 salas	IX- Ceilândia	EQNP 06/10 - Área Especial - P Sul	46/2014	080.003774/13	R\$ 2.566.592,74	13/05/2014	06/02/2015	-	3,00%
CEPI CA 02 - Lago Norte	Construção de CEPI 8 salas	XVIII- Lago Norte	SHIN CA 02, Lote 24	105/2014	080.00836/13	R\$ 1.026.706,48	11/06/2014	09/03/2015	-	3,00%
CEPI QN 425 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QN 425, Área Especial 02	89/2014	080.007808/13	R\$ 2.820.537,73	11/06/2014	09/03/2015	-	3,00%
CEPI - QS 613 Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 613 - Área Especial 02	107/2014	080.007692/13	R\$ 2.701.448,46	25/06/2014	23/03/2015	-	2,00%
CEPI QS 617 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 617, Área Especial 02	97/2014	080.007626/13	R\$ 2.745.206,36	11/06/2014	09/03/2015	-	1,00%
CEPI QS 607 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 607, Área Especial 01	95/2014	080.007519/13	R\$ 2.525.570,55	11/06/2014	09/03/2015	-	1,00%
CEPI QR 204 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QR 204, Conjunto 16, Lote 01	116/2014	080.007481/13	R\$ 2.563.358,51	01/07/2014	07/03/2015	-	0,40%
CEPI QS 415 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas	XII- Samambaia	QS 415, Área Especial 01	103/2014	080.007520/13	R\$ 2.584.106,34	11/06/2014	09/03/2015	-	0,10%
CEPI AR 03 - Sobradinho II	Construção de CEPI 8 salas	XXVI- Sobradinho II	Quadra AR 03, Lote 03	99/2014	080.007547/13	R\$ 2.537.425,28	11/06/2014	09/03/2015	-	Aguardando alvará
CEPI 605 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas (MI)	XII- Samambaia	QS 605 - Área Especial 01	165/2013	080.009099/13	R\$ 1.430.993,34	31/01/2014	29/08/2014	-	0,00%

OBRA	SERVIÇO	RA	ENDEREÇO	Nº OS	Nº PROCESSO	Valor	Data			% Executado
							Início	Término	Previsão de término	
CEPI 425 - Samambaia	Construção de CEPI 8 salas (MI)	XII- Samambaia	Quadra 425 - Área Especial 01	164/2013	080.009098/13	R\$ 1.423.082,64	31/01/2014	29/08/2014	-	0,00%
CEPI 201 - Recanto Das Emas	Construção de CEPI 8 salas (MI)	XV- Recanto das Emas	Quadra 201, Conjunto 13, Lote 01	163/2013	080.009097/13	R\$ 1.430.993,34	31/01/2014	29/08/2014	-	0,00%
EC 22 Gama	Reconstrução da EC com 14 salas de aula	II- Gama	EQ 17/27 AE - Setor Oeste	84/2013	080.010664/10	R\$ 3.990.955,85	09/07/2013	18/09/2014	31/08/2014	93,00%
CEI (Antiga EC) 57	Construção CEI (Antiga EC 57) Ceilândia	IX- Ceilândia	QNP 14 AE	128/2013	080.010326/09	R\$ 2.407.344,08	08/10/2013	05/05/2014	05/09/2014	88,00%
EC 19 - Gama	Construção de reservatório	II- Gama	EQ 30/40 - Área Especial - Setor Leste	74/2014	080.004787/13	R\$ 176.177,42	27/05/2014	25/08/2014	-	75,00%
EC Ipê - Riacho Fundo	Construção de reservatório	XVII- Riacho Fundo	DF 003, Granja do Ipê, Acesso ao 7 km do trevo do N. Bandeirante	74/2014	080.004787/13	R\$ 177.158,73	27/05/2014	25/08/2014	-	72,00%
EC 05 - Brazlândia	Construção de reservatório	IV- Brazlândia	EQ 01/04 - AE 01 - Setor Sul	110/2014	080.004786/13	R\$ 167.227,17	17/06/2014	15/09/2014	-	50,00%
EC 65 - Ceilândia	Construção de reservatório	IX- Ceilândia	QNR 02 - AE 04	110/2014	080.004786/13	R\$ 202.280,69	17/06/2014	15/09/2014	-	50,00%
CED 07 - Ceilândia	Reconstrução do CED 07 de Ceilândia	IX- Ceilândia	QNN 13 - Área Especial	50/2014	080.001697/13	R\$ 8.364.316,99	21/03/2014	16/03/2014	-	35,00%
CED 01 - Planaltina	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VI- Planaltina	Setor Educacional - Lotes A e B	156/2013	080.007123/12	R\$ 1.678.070,96	02/12/2013	02/04/2014	25/08/2014	99,00%
CEF 08 - Sobradinho II	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XXVI- Sobradinho II	AR 03 - Lote 04	156/2013	080.007123/12	-	02/12/2013	02/04/2014	25/08/2014	99,00%
CEF 01 - Vila Planalto	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	I- Plano Piloto	Acampamento Rabelo - AE	156/2013	080.007123/12	-	02/12/2013	02/04/2014	25/08/2014	99,00%
CEF 01 - Cruzeiro	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XI- Cruzeiro	SRES - Setor Escolar 01 - Lote 05	156/2013	080.007123/12	-	02/12/2013	02/04/2014	25/08/2014	99,50%
CEF 02 - Cruzeiro	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XI- Cruzeiro	SHCES - EQ 201/203 - Lote 01	156/2013	080.007123/12	-	02/12/2013	02/04/2014	25/08/2014	99,50%
CED 02 - Cruzeiro	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XI- Cruzeiro	SHCES 805 - Lote 02	156/2013	080.007123/12	-	02/12/2013	02/04/2014	25/08/2014	99,50%

OBRA	SERVIÇO	RA	ENDEREÇO	Nº OS	Nº PROCESSO	Valor	Data			% Executado
							Início	Término	Previsão de término	
CEF 07 Brasília	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	I- Plano Piloto	SGAN 912 - Módulos A/B	03/2014	080.007465/12	R\$ 2.270.326,31	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	95,00%
CEAN - Asa Norte	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	I- Plano Piloto	SGAN 606 - Módulos G/H	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	99,00%
CEF 01 - N. Bandeirante	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VIII- Núcleo Bandeirante	Avenida Contorno - AE 07	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	95,00%
CEF 03 - Paranoá	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VII- Paranoá	Quadra 26 - Conjunto G - Lote 01 - AE	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	90,00%
EC 04 - Paranoá	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VII- Paranoá	Quadra 14 - Conjunto F - AE 01	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	90,00%
EC 02 - Candangolândia	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XIX- Candangolândia	EQR 02/03 - AE	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	95,00%
EC 01 - Riacho Fundo 02	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XXI - Riacho Fundo 02	QC 04 Conjunto 18 - Lote 02	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	99,00%
CEM 01 - N. Bandeirante	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VIII- Núcleo Bandeirante	3ª Avenida - AE 04 - Praça Oficial	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	95,00%
EC 03 - N. Bandeirante	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VIII- Núcleo Bandeirante	3ª Avenida - AE - Lotes H/N	03/2014	080.007465/12	-	22/01/2014	10/06/2014	14/08/2014	95,00%
CEM 02 - Planaltina	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VI- Planaltina	Setor Educacional - Lotes J/L	01/2014	080.007465/12	R\$ 789.977,89	20/01/2014	26/05/2014	15/08/2014	91,00%
CED Pompílio M. de Souza	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VI- Planaltina	Área Sub Mestre D'Armas - Mód 01 - Lote 01	01/2014	080.007465/12	-	20/01/2014	26/05/2014	15/08/2014	91,00%
CEP Saúde	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	VI- Planaltina	Entre a Avenida Contorno e Independência s/n	01/2014	080.007465/12	-	20/01/2014	26/05/2014	15/08/2014	91,00%
CEF 01 - Lago Norte	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XVIII- Lago Norte	SHIN QI 04/06 - AE	05/2014	080.007465/12	R\$ 746.970,83	30/01/2014	19/05/2014	30/08/2014	85,00%
CED - Lago Norte	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XVIII- Lago Norte	SHIN CA 02 - Lote 24	05/2014	080.007465/12	-	30/01/2014	19/05/2014	30/08/2014	85,00%
EC Varjão	Construção de cobertura de quadra - Padrão FNDE	XXIII- Varjão	Varjão do Torto - EP Paranoá	05/2014	080.007465/12	-	30/01/2014	19/05/2014	30/08/2014	85,00%
Escola Parque da Cidade PROEM	Cobertura de quadra e estacionamento	I- Plano Piloto	SGAS 909 - Lote 27	85/2014	080.008371/12	R\$ 566.881,31	18/06/2014	15/10/2014	-	12,00%
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 172.989.760,01</b>				

**RELATÓRIO DE OBRAS - SEE/DF - GACFIS**

**OBRAS CONCLUÍDAS**

OBRA	SERVIÇO	RA	ENDEREÇO	Nº OS	Nº PROCESSO	Valor	Data		% Executado
							Início	Término	
EC 510 Recanto Emas	Construção do CEI (Antiga EC 203) Santa Maria	XIII- Santa Maria	QD 511CONJ 11 EPC 02	49/2011	080.007322/08	R\$ 7.998.321,99	30/12/11	30/6/13	100,00%
CED 15 (Antigo CEF 17) Ceilândia	Construção com 20 salas de aula	IX- Ceilândia	EQNO 17	46/2012	080.011175/09	R\$ 4.850.528,66	3/7/12	27/6/13	100,00%
EC 108 Samambaia	Reconstrução parcial da EC 108	XII- Samambaia	QN 307, Conjunto 08 - AE	38/2012	080.000674/10	R\$ 4.295.963,57	13/7/12	6/8/13	100,00%
EC 05 Planaltina	Construção 04 salas	VI- Planaltina	Av. Contorno, Quadra 17, Vila Vicentina	75/2012	080.003093/10	R\$ 330.664,83	27/2/13	27/5/13	
EC Estância Mestre D'Armas	Construção de muro, guarita	VI- Planaltina	DF 130 KM 2	57/2013	080.001286/12	R\$ 573.706,61	3/5/13	30/8/13	100,00%
CEM 414 Samambaia	Construção de quadra poliesportiva coberta	XII- Samambaia	Quadra 414 - AE	65/2012	080.006109/10	R\$ 1.992.174,00	25/4/13	23/7/13	100,00%
C.Ed. 03 Braz.	Construção de quadra poliesportiva coberta	IV- Brazlândia	QN 210 - AE 01	65/2013	080.006109/11	-	26/4/13	24/7/13	100,00%
EC 401 - Recanto	Demolição de edificação provisória e reconstrução da E.C.	XV- Recanto das Emas	Qd 401/402 - Conjunto 08 - Lote 01 - AE	55/2012	080.002738/10	R\$ 4.962.122,63	6/8/12	3/12/13	100,00%
CILT	Reconstrução do CILT	III- Taguatinga	QSB 02 - AE 03/04	53/2012	080.001796/09	R\$ 3.420.225,85	8/8/12	12/12/13	100,00%
EC 121 - Samambaia	Reconstrução da EC	XII- Samambaia	QS 121 - Conjunto 01 - Lote 01	20/2012	080.001252/10	R\$ 4.634.106,34	3/9/12	15/12/13	100,00%
Creche/Escola Infantil Sobradinho-FNDE	Construção com 08 salas	XXVI- Sobradinho II	AR 10 - Conjunto 06 - Lote 01	54/2012	080.002238/12	R\$ 1.887.436,09	25/10/12	3/12/13	100,00%
CEF Várzeas	Construção de cobertura de quadra	VI- Planaltina	Núcleo Rural Tabatinga	129/2013	080.010201/11	R\$ 359.845,34	2/10/12	2/12/13	100,00%
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 15.263.736,25</b>			

**RELATÓRIO DE OBRAS - SEE/DF - GACFIS**  
**OBRAS ENTREGUES E INAUGURADAS**

OBRA	SERVIÇO	RA	ENDEREÇO	Nº OS	Nº PROCESSO	VALOR	DATA		% EXECUTADO
							Início	Término	
EC 510 Recanto Emas	Construção de CEF com 20 salas	XV - Recanto das Emas	QD 511CONJ 11 EPC 02	35/2010	080.000363/09	R\$ 4.799.955,38	10/8/10	4/8/11	100,00%
EC 35 Ceilândia	Reconstrução do muro	IX - Ceilândia	EQNP 09/13 - AE	09/2011	080.000009/10	R\$ 197.163,68	25/1/11	25/3/11	100,00%
CEI São Sebastião	Construção de CEI com 08 salas	XIV - São Sebastião	QD 101 - CONJ 10	67/2010	080.012796/08	R\$ 1.762.226,82	3/1/11	30/9/11	100,00%
CEI São José	Construção de CEI com 12 salas de aula	XIV - São Sebastião	QD 16 - AE	02/2011	080.012810/08	R\$ 3.598.535,61	3/2/11	13/2/12	100,00%
EC Estância Mestre D'Armas	Construção de CEI 12 salas de aula	VI - Planaltina	DF 130 KM 2	13/2011	080.002218/10	R\$ 3.195.469,40	14/6/11	31/5/12	100,00%
CEE 01 Samambaia	Cobertura Quadra	XII - Samambaia	QS 303 - CONJ 04 - LT 01	34/2011	080.013125/09	R\$ 409.020,62	9/11/11	6/3/12	100,00%
CEI 210 Samambaia	Construção de CEI com 12 salas de aula	XII - Samambaia	QN 210 - AE 01	27A/2011	080.011865/09	R\$ 3.376.303,88	23/11/11	11/1/13	100,00%
CED 1 Cruzeiro	Reforma geral	XI - Cruzeiro	SRES - AE F - LT G	45/2011	080.008147/08	R\$ 4.114.918,96	16/12/11	18/11/12	100,00%
EC 8 Ceilândia	Reconstrução Parcial de muro e calçadas	IX - Ceilândia	EQNN 05/07 - AE	26/2012	462.000848/10	R\$ 220.930,72	30/3/12	27/6/12	100,00%
J.Inf. 1 Riacho Fundo II	Construção de JI com 8 salas de aula	XXI - Riacho Fundo II	QN 08 C - AE 01	30/2012	080.012789/08	R\$ 1.865.409,62	10/4/12	8/10/12	100,00%
EC 19 Taguatinga	Reconstrução da E.C. 19	III - Taguatinga	QNA 39 AE	36/2012	080.006555/11	R\$ 2.363.246,41	19/6/12	22/1/13	100,00%
CEI Estrutural		XXV - SCIA	QD.03 AE SETOR NORTE						100,00%
CEM Setor Oeste	Construção de reservatório elevado	I - Brasília	SGAS 912/913 - MOD D	43/2012	080.004230/11	R\$ 189.832,84	27/6/12	24/9/12	100,00%
CEM 10 Ceilândia	Elaboração de laudo técnico e projeto executivo de recuperação e/ou reforço estrutural	IX - Ceilândia	QNP 30 - AE 02	51/2012	080.007356/10	R\$ 48.500,00	27/7/12	24/10/12	100,00%
EC 01 Estrutural	Serviços de identificação e estudo de composição de gases	XXV - SCIA	SETOR CENTRAL AE 06	57/2012	080.003222/12	R\$ 182.000,00	30/7/12	23/10/12	100,00%
CEM 01 Gama	Reconstrução parcial de muro	II - Gama	EQ 18/21 - PRACA 02	59/2012	080.009760/10	R\$ 227.393,85	20/8/12	19/11/12	100,00%
CEF 427 Samambaia	Construção reservatório	XII - Samambaia	QN 427 - AE 02	01/2013	080.002216/10	R\$ 194.325,55	24/1/13	23/4/13	100,00%
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 26.745.233,34</b>			